



विभाग का नाम – उत्तर प्रदेश जल निगम

वर्षा जल संचयन एवं रिचार्ज कार्यक्रमों की मासिक प्रगति, माह जुलाई, 2009

- कार्य का विवरण- चेक डैम
- कार्य से संबंधित योजना का विवरण-त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत सस्टेनेबिलिटी हेतु मात्राकृत 5% धनराशि के सापेक्ष।

रु0 लाख में

क्र. सं.	जनपद	राज्य स्तरीय समिति से स्वीकृति का विवरण			वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में स्थिति		वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009-10 के लक्ष्य एवं प्रगति										वर्ष में प्रथम त्रैमास तक निर्मित कार्यों द्वारा प्रति वर्ष संभावित वर्षा जल संचयन/रिचार्ज (है0मी0)	अब तक निर्मित कुल कार्यों द्वारा प्रति वर्ष सकल संभावित वर्षा जल संचयन/रिचार्ज (है0मी0)	टिप्पणी
		दिनांक	संख्या	अनुमानित लागत	गत वर्षों में निर्मित कुल कार्य (संख्या)	कुल व्यय की गयी धनराशि	कुल लक्ष्य		मास का लक्ष्य		मास की प्रगति		मास तक का क्रमिक लक्ष्य		वित्तीय वर्ष की क्रमिक प्रगति				
							भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	अलीगढ़	16.01.03	1	16.78	0	0.00	1	16.78	1	16.78	0	0	1	16.78	0	0	-	-	धन व्यावर्तन, जांच की जा रही है।
1	हाथरस	16.01.03	1	16.00	1	16.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.90	कार्य पूर्ण।
1	हाथरस	16.01.03	1	15.50	-	-	1	15.50	1	15.50	-	-	1	15.50	-	-	-	-	धन अलीगढ़ खण्ड से मंगाया जा रहा है।
2	आगरा	16.01.03	9	283.36	9	283.36	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	8.10	कार्य पूर्ण।
3	मैनपुरी	16.01.03	2	42.84	2	42.84	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	1.80	कार्य पूर्ण।
4	जालौन	16.01.03	5	39.90	5	39.90	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	4.50	कार्य पूर्ण।
5	झांसी	16.01.03	5	21.76	1	10.58	4	11.18	4	11.18	-	-	4	11.18	1	9.05	-	1.80	2 कार्यपूर्ण
6	ललितपुर	16.01.03	5	93.00	4	67.42	1	25.58	1	25.58	0	0.00	1	25.58	0	0.00	-	3.60	4 नग कार्य पूर्ण। 1 का स्थल परिवर्तन।
7	महोबा	16.01.03	5	156.81	5	156.81	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	7.00	कार्य पूर्ण।
8	हमीरपुर	16.01.03	5	93.13	5	93.13	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	-	4.00	कार्य पूर्ण।
9	चित्रकूट	16.01.03	6	91.30	6	89.80	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	6.00	कार्य पूर्ण।
10	मऊ	16.01.03	1	24.99	-	14.40	1	10.59	1	10.59	-	-	1	10.59	-	3.06	-	-	कार्य प्रगति पर है।
	मऊ	16.01.03	1	38.08	-	14.94	1	23.14	1	23.14	-	-	1	23.14	-	3.00	-	-	कार्य प्रगति पर है।
	मऊ	16.01.03	1	39.27	-	-	1	39.27	1	39.27	-	-	1	39.27	-	-	-	-	धन व्यावर्तन, जांच की जा रही है।
	योग		48	972.72	38	829.18	10	142.04	10	142.04	0	0.00	10	142.04	1	15.11	0.00		
11	बिजनौर	29.09.06	2	62.91	2	54.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.80	कार्य पूर्ण।
	योग		2	62.91	2	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12	हमीरपुर	23.01.07	1	23.27	-	-	1	23.27	-	-	-	-	-	-	1	16.85	-	0.90	कार्य पूर्ण।
	हमीरपुर	23.01.07	1	38.28	1	20.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.90	कार्य पूर्ण।
	हमीरपुर	23.01.07	1	34.96	-	-	1	34.96	-	-	-	-	-	-	1	15.90	-	0.90	कार्य पूर्ण।
	हमीरपुर	23.01.07	1	20.31	-	-	1	20.31	1	20.31	-	-	1	20.31	-	-	-	-	कार्य प्रगति पर है।
	हमीरपुर	23.01.07	1	26.5	-	-	1	26.5	1	26.5	1	18.75	1	26.5	1	18.75	-	0.90	कार्य पूर्ण।
	हमीरपुर	23.01.07	1	34.29	-	-	1	34.29	1	34.29	-	-	1	34.29	-	-	-	-	कार्य प्रगति पर है।
	हमीरपुर	23.01.07	1	34.95	-	-	1	34.95	1	34.95	-	-	1	34.95	-	-	-	-	कार्य प्रगति पर है।
13	बांदा	23.01.07	1	27.59	-	5.34	1	22.25	1	22.25	-	-	1	22.25	-	9.91	-	-	कार्य प्रगति पर है।
	बांदा	23.01.07	1	15.79	-	4.00	1	11.79	1	11.79	-	-	1	11.79	-	1.03	-	-	कार्य प्रगति पर है।
	बांदा	23.01.07	1	39.05	-	4.00	1	35.50	1	35.50	-	-	1	35.50	-	16.07	-	-	कार्य प्रगति पर है।
	बांदा	23.01.07	1	25.04	-	3.00	1	22.04	1	22.04	-	-	1	22.04	-	11.79	-	-	कार्य प्रगति पर है।
	बांदा	23.01.07	1	20.97	-	3.00	1	17.97	1	17.97	-	-	1	17.97	-	10.30	-	-	कार्य प्रगति पर है।
	बांदा	23.01.07	1	18.36	-	2.00	1	16.36	1	16.36	-	-	1	16.36	-	8.34	-	-	कार्य प्रगति पर है।
14	बरेली	23.01.07	4	26.13	4	26.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.80	कार्य पूर्ण।
	योग		17	385.49	5	68.27	12	300.19	10	241.96	1	18.75	10	241.96	3	108.94	0.00		
15	मैनपुरी	27.12.07	1	27.29	0	0.00	1	27.29	1	27.29	-	-	1	27.29	0	15.80	-	-	कार्य प्रगति पर है।
16	चित्रकूट	27.12.07	1	16.65	-	10.00	1	6.65	1	6.65	1	2.86	1	6.65	1	2.86	-	-	कार्य पूर्ण।
	चित्रकूट	27.12.07	1	16.37	-	9.00	1	7.37	1	7.37	1	3.64	1	7.37	1	3.64	-	-	कार्य पूर्ण।
	चित्रकूट	27.12.07	1	23.51	-	10.00	1	13.51	1	13.51	1	8.15	1	13.51	1	8.15	-	-	कार्य पूर्ण।
	चित्रकूट	27.12.07	1	18.02	-	-	1	18.02	1	18.02	-	-	1	18.02	-	-	-	-	स्थल परिवर्तन
	चित्रकूट	27.12.07	1	20.44	-	13.25	1	7.19	1	7.19	1	2.53	1	7.19	1	2.53	-	-	कार्य पूर्ण।
17	कौशाम्बी	27.12.07	1	21.50	-	-	1	21.50	1	21.50	0	14.02	1	21.50	-	14.02	-	-	कार्य प्रगति पर है।
	योग		7	143.78	0	42.25	7	101.53	7	101.53	4	31.20	7	101.53	4	47.00	0		
18	आगरा	22.9.08	1	78.91	-	42.34	1	36.57	1	36.57	-	-	1	36.57	-	3.97	-	-	कार्य प्रगति पर है।
	आगरा	22.9.08	1	113.52	-	50.04	1	63.48	1	63.48	-	-	1	63.48	-	9.18	-	-	कार्य प्रगति पर है।
	आगरा	22.9.08	1	85.83	-	31.51	1	54.32	1	54.38	-	-	1	54.38	-	20.82	-	-	कार्य प्रगति पर है।

	आगरा	22.9.08	1	72.5	-	36.84	1	35.66	1	35.66			1	35.66		32.13	-		कार्य प्रगति पर है।
	आगरा	22.9.08	1	71.99	-	17.01	1	54.98	1	54.98			1	54.98		21.81	-		कार्य प्रगति पर है।
	आगरा	22.9.08	1	58.14	-	27.69	1	30.45	1	30.45			1	30.45		-	-		कार्य प्रगति पर है।
19	इलाहाबाद	22.09.08	1	15.42	-	-	1	15.42	1	15.42	-	-	1	15.42	-	-	-	-	कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।
	इलाहाबाद	22.09.08	1	19.74	-	-	1	19.74	1	19.74			1	19.74	-	-	-	-	कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।
	इलाहाबाद	22.09.08	1	19.85	-	-	1	19.85	1	19.85			1	19.85	-	-	-	-	कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।
	इलाहाबाद	22.09.08	1	23.97	-	-	1	23.97	1	23.97			1	23.97	-	-	-	-	कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।
	<b>योग</b>		<b>10</b>	<b>559.87</b>	<b>0</b>	<b>205</b>	<b>10</b>	<b>354.43</b>	<b>10</b>	<b>354.49</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>10</b>	<b>354.49</b>	<b>0</b>	<b>87.92</b>	<b>0</b>		
	<b>महायोग</b>		<b>84</b>	<b>2124.77</b>	<b>45</b>	<b>1199.66</b>	<b>39</b>	<b>898.19</b>	<b>37</b>	<b>840.02</b>	<b>5</b>	<b>49.95</b>	<b>37</b>	<b>840.02</b>	<b>8</b>	<b>258.97</b>		<b>47.90</b>	

संयुक्त निदेशक