विभाग का नाम – उत्तर प्रदेश जल निगम

वर्षा जल संचयन एवं रिचार्ज कार्यक्रमों की मासिक प्रगति, माह मई, 2009

1. कार्य का विवरण– **चेक डैम**

2. कार्य से संबंधित योजना का विवरण–त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत सस्टेनेबिलिटी हेतु मात्राकृत 5% धनराशि के सापेक्ष।

क्र. सं.	जनपद	राज्य स्तरीय समिति से स्वीकृति का विवरण			वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में स्थिति		वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009–10 के लक्ष्य एवं प्रगति										वर्ष में प्रथम त्रैमास तक निर्मित कार्यो द्वारा प्रति वर्ष संभावित वर्षा जल संचयन/रिचार्ज (है0मी0)	अब तक निर्मित कुल कार्यो द्वारा प्रति वर्ष सकल संभावित वर्षा जल संचयन/रिचार्ज (है0मी0)
		दिनांक	संख्या	अनुमानित लागत	गत वर्षो में निर्मित कुल कार्य (संख्या)	कुल व्यय की गयी धनराशि	कुल लक्ष्य		मास का लक्ष्य		मास की प्रगति		मास तक का क्रमिक लक्ष्य		वित्तीय वर्ष की क्रमिक प्रगति			
							भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	अलीगढ़	16.01.03	1	16.78	0	0.00	1	16.78	1	16.78	0	0	1	16.78	0	0	–	&
1	हाथरस	16.01.03	1	16.00	1	16.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	–	0.90
1	हाथरस	16.01.03	1	15.50	-	-	1	15.50	1	15.50	-	-	1	15.50	-	-	–	
2	आगरा	16.01.03	9	283.36	9	283.36	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	–	8.10
3	मैनपुरी	16.01.03	2	42.84	2	42.84	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	–	1.80
4	जालौन	16.01.03	5	39.90	5	39.90	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	–	4.50
5	झांसी	16.01.03	5	21.76	1	10.58	4	11.18	4	11.18	1	9.05	4	9.05	1	9.05	–	1.80
6	ललितपुर	16.01.03	5	93.00	4	66.15	1	26.85	1	26.85	0	0.00	1	26.85	0	0.00	–	3.60
7	महोबा	16.01.03	5	156.81	5	156.81	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	–	7.00
8	हमीरपुर	16.01.03	5	93.13	5	93.13	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	–	4.00
9	चित्रकूट	16.01.03	6	91.30	6	89.80	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	–	6.00
10	मऊ	16.01.03	1	24.99	-	14.40	1	10.59	1	10.59	-	-	1	10.59	-	3.06	–	–
	मऊ	16.01.03	1	38.08	-	14.94	1	23.14	1	23.14	-	2.00	1	23.14	-	5.00	–	–
	मऊ	16.01.03	1	39.27	-	-	1	39.27	1	39.27	-	-	1	39.27	-	-		
	योग		**48**	**972.72**	**38**	**827.91**	**10**	**143.31**	**10**	**143.31**	**1**	**11.05**	**10**	**141.18**	**1**	**17.11**		
11	बिजनौर	29.09.06	2	62.91	2	54.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.80
	योग		**2**	**62.91**	**2**	**54.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
12	हमीरपुर	23.01.07	1	23.27	-	-	1	23.27	1	23.27	1	16.85	1	23.27	1	16.85	–	0.90
	हमीरपुर	23.01.07	1	38.28	1	20.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.90
	हमीरपुर	23.01.07	1	34.96	-	-	1	34.96	1	34.96	1	15.90	1	34.96	1	15.90		0.90
	हमीरपुर	23.01.07	1	20.31	-	-	1	20.31	1	20.31			1	20.31				
	हमीरपुर	23.01.07	1	26.5	-	-	1	26.5	1	26.5	1	18.75	1	26.5	1	18.75		0.90
	हमीरपुर	23.01.07	1	34.29	-	-	1	34.29	1	34.29			1	34.29				
	हमीरपुर	23.01.07	1	34.95	-	-	1	34.95	1	34.95			1	34.95				
13	बांदा	23.01.07	1	27.59	-	5.34	1	22.25	1	22.25	-	9.91	1	22.25	-	9.91	–	–
	बांदा	23.01.07	1	15.79	-	4.00	1	11.79	1	11.79	-	1.03	1	11.79	-	1.03		

क्र. सं.	जनपद	राज्य स्तरीय समिति से स्वीकृति का विवरण			वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में स्थिति		वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009–10 के लक्ष्य एवं प्रगति										वर्ष में प्रथम त्रैमास तक निर्मित कार्यो द्वारा प्रति वर्ष संभावित वर्षा जल संचयन/रिचार्ज (है0मी0)	अब तक निर्मित कुल कार्यो द्वारा प्रति वर्ष सकल संभावित वर्षा जल संचयन/रिचार्ज (है0मी0)
		दिनांक	संख्या	अनुमानित लागत	गत वर्षो में निर्मित कुल कार्य (संख्या)	कुल व्यय की गयी धनराशि	कुल लक्ष्य		मास का लक्ष्य		मास की प्रगति		मास तक का क्रमिक लक्ष्य		वित्तीय वर्ष की क्रमिक प्रगति			
							भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	बांदा	23.01.07	1	39.05	-	4.00	1	35.50	1	35.50	-	16.07	1	35.50	-	16.07		
	बांदा	23.01.07	1	25.04	-	3.00	1	22.04	1	22.04	-	11.79	1	22.04	-	11.79		
	बांदा	23.01.07	1	20.97	-	3.00	1	17.97	1	17.97	-	10.30	1	17.97	-	10.30		
	बांदा	23.01.07	1	18.36	-	2.00	1	16.36	1	16.36	-	8.34	1	16.36	-	8.34		
14	बरेली	23.01.07	4	26.13	4	26.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.80
	योग		17	385.49	5	68.27	12	300.19	12	300.19	3	108.94	12	300.19	3	108.94	0.00	
15	मैनपुरी	27.12.07	1	27.29	0	0.00	1	27.29	1	27.29	0	15.80	1	15.80	0	15.80	–	–
16	चित्रकूट	27.12.07	1	16.65	-	10.00	1	6.65	1	6.65	0	2.86	1	6.65	-	2.86	–	–
	चित्रकूट	27.12.07	1	16.37	-	9.00	1	7.37	1	7.37	-	3.64	1	7.37	-	3.64		
	चित्रकूट	27.12.07	1	23.51	-	10.00	1	13.51	1	13.51	-	8.15	1	13.51	-	8.15		
	चित्रकूट	27.12.07	1	18.02	-	-	1	18.02	1	18.02	-	13.92	1	18.02	-	13.92		
	चित्रकूट	27.12.07	1	20.44	-	13.25	1	7.19	1	7.19	-	2.53	1	7.19	-	2.53		
17	कौशाम्बी	27.12.07	1	21.50	-	-	1	21.50	1	21.50	0	14.02	1	21.50	-	14.02	–	–
	योग		7	143.78	0	42.25	7	101.53	7	101.53	0	60.92	7	90.04	0	60.92		
18	आगरा	22.9.08	1	78.91	-	42.34	1	36.57	1	36.57	-	3.97	1	36.57	-	3.97	–	–
	आगरा	22.9.08	1	113.52	-	50.04	1	63.48	1	63.48		9.18	1	63.48		9.18		
	आगरा	22.9.08	1	85.83	-	31.51	1	54.32	1	54.38		20.82	1	54.38		20.82		
	आगरा	22.9.08	1	72.5	-	36.84	1	35.66	1	35.66			1	35.66		32.13		
	आगरा	22.9.08	1	71.99	-	17.01	1	54.98	1	54.98			1	54.98		21.81		
	आगरा	22.9.08	1	58.14	-	27.69	1	30.45	1	30.45			1	30.45		-		
19	इलाहाबाद	22.09.08	1	15.42	-	-	1	15.42	1	15.42	-	-	1	15.42	-	-	-	-
	इलाहाबाद	22.09.08	1	19.74	-	-	1	19.74	1	19.74			1	19.74	-	-		
	इलाहाबाद	22.09.08	1	19.85	-	-	1	19.85	1	19.85			1	19.85	-	-		
	इलाहाबाद	22.09.08	1	23.97	-	-	1	23.97	1	23.97			1	23.97	-	-		
	योग		10	559.87	0	205	10	354.43	10	354.49	0	33.98	10	354.49	0	87.92		
	महायोग		84	2124.77	45	1198.39	39	899.46	39	899.52	4	214.89	39	885.90	4	274.89		47.90

रू0 लाख में

टिप्पणी
20
धन व्यावर्तन, जांच की जा रही है।
कार्य पूर्ण।
धन अलीगढ़ खण्ड से मंगाया जा रहा है।
कार्य पूर्ण।
कार्य पूर्ण।
कार्य पूर्ण।
2 कार्यपूर्ण
4 नग कार्य पूर्ण। 1 का स्थल परिवर्तन।
कार्य पूर्ण।
कार्य पूर्ण।
कार्य पूर्ण।
कार्य प्रगति पर है।
कार्य प्रगति पर है।
धन व्यावर्तन, जांच की जा रही है।
कार्य पूर्ण।
कार्य पूर्ण।
कार्य पूर्ण।
कार्य पूर्ण।
कार्य प्रगति पर है।
कार्य पूर्ण।
कार्य प्रगति पर है।
कार्य प्रगति पर है।
कार्य प्रगति पर है।
कार्य प्रगति पर है।

रू0 लाख में

टिप्पणी
20
कार्य प्रगति पर है।
कार्य प्रगति पर है।
कार्य प्रगति पर है।
कार्य प्रगति पर है।
कार्य पूर्ण।
कार्य प्रगति पर है।
कार्य प्रगति पर है।
कार्य प्रगति पर है।
कार्य प्रगति पर है।
कार्य प्रगति पर है।
कार्य प्रगति पर है।
कार्य प्रगति पर है।
कार्य प्रगति पर है।
कार्य प्रगति पर है।
कार्य प्रगति पर है।
कार्य प्रगति पर है।
कार्य प्रगति पर है।
कार्य प्रगति पर है।
कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।
कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।
कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।
कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।